

Aan de leden en duoburgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom



22 JUNI 2016

Uw kenmerk	Ons kenmerk	U16-009601	Datum
Uw brief	Beh. door	K. Flore	Doorkiesnr. 0164-277591
Onderwerp: herinrichting Noordsingel	Afdeling	Realisatie & Beheer, Team Projecten	Bijlage(n)

Geachte leden,

Bij de beantwoording van de technische vragen over de Begroting 2016 bent u geïnformeerd over de planning van de vervanging van de riolering in de Noordsingel. Met deze brief wil ik u nader informeren over de werkzaamheden en voortgang van de rioolvervanging in en herinrichting van de Noordsingel.

Werkzaamheden

In de Noordsingel ligt nu een gemengd rioolstelsel. Het vuile water en het regenwater worden samen in één buis afgevoerd. In de Noordsingel komt straks een gescheiden stelsel met een aparte buis voor het schone water en een aparte buis voor het vuile water. Dit is conform het VGRP (Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan). Naast het vervangen van het riool wordt de Noordsingel helemaal opnieuw ingericht. Hiervoor is het door de gemeenteraad vastgestelde Verkeersplan aangehouden d.d. 30 januari 2014.

Planning

De start van de rioolvervanging in de Noordsingel is afhankelijk van de werkzaamheden van de Gasunie. In de Noordsingel ligt namelijk een in gebruik zijnde hoge drukgasleiding. Zoals aangegeven in de beantwoording van de technische vragen over de begroting 2016, ligt de gasleiding vlakbij of op sommige plaatsen op het toekomstig tracé van de te vervangen riolering. Nu is de Gasunie binnen onze gemeente bezig met het verleggen van hun gasleidingen. Zodra deze klus klaar is, wordt de hoge drukleiding die nu door o.a. de Noordsingel loopt buitenbedrijf gesteld. De Gasunie heeft aangegeven dat deze 'gasklus' in oktober uitgevoerd wordt en dat in november de leiding buitenbedrijf gesteld is. Dat betekent dat de uitvoering van de riool vervanging van de Noordsingel pas in november 2016 kan starten.

Waarom niet eerder starten?

Dit heeft twee redenen:

1. Voor het vervangen van het riool in de Noordsingel is het noodzakelijk dat de hoge drukleiding verwijderd wordt. Het nieuwe gescheiden stelsel neemt meer ruimte in beslag. De hoge drukgasleiding ligt hiervoor in de weg.
2. Het werken vlak naast een hoge druk gasleiding brengt risico's met zich mee. Risico's zoals veiligheid voor de burgers tijdens de uitvoering en financiële risico's voor de gemeente. Bij de start van de voorbereidingen was al duidelijk dat de gasleiding op korte termijn zou vervallen. Door hierop in te spelen lopen we geen onnodig risico.

Communicatie

Bij het ontwerp van de nieuwe inrichting is er invulling gegeven aan diverse beleidsplannen van de gemeente en de wensen van bewoners en ondernemers aan de Noordsingel. Er zijn hiervoor 2 informatieavonden gehouden. Op de eerste avond zijn de wensen van de bewoners en ondernemers geïnventariseerd. Tijdens de tweede avond is het ontwerp toegelicht, waarin de wensen verwerkt waren. Tijdens deze avond zijn er nog diverse verbeterpunten geconstateerd. Daarnaast zijn ook de wensen en aanbevelingen van de Fietsersbond, de Vereniging Binnenstad, de brandweer en de busmaatschappijen meegenomen. Op woensdag 29 juni is er een derde avond voor de bewoners en ondernemers van de Noordsingel en overige belangstellenden. Op deze avond wordt het tijdspad van de uitvoering (die later start dan gepland) toegelicht en presenteren we het laatste ontwerp.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,



Dhr. P.A.M. van der Velden
Wethouder.